

# 生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称 四川金装包装有限公司药品包装材料生产线技术改造项目  
项目编号 《广汉市水土保持行政许可承诺书》（广水保承[2022]036号）  
建设地点 广汉市海南路三段6号1幢等  
验收单位 四川金装包装有限公司

2024年05月07日

中华人民共和国水利部制

## 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	四川金装包装有限公司药品包装材料生产线技术改造项目	行业类别	加工制造类项目
主管部门 (或主要投资人)	四川金装包装有限公司	项目性质	扩建
水土保持方案审批部门、 文号及时间	广汉市行政审批局 广水保承[2022]036号, 2022年8月		
水土保持方案变更审批 部门、文号及时间	\		
水土保持初步设计审批 部门、文号及时间	\		
项目建设起止时间	一期 2013年5月~2016年4月 二期 2022年9月~2023年8月		
水土保持方案编制单位	四川省全汇建筑设计有限责任公司		
水土保持初步设计单位	\		
水土保持监测单位	四川金装包装有限公司		
水土保持施工单位	四川骁荣建筑工程有限公司		
水土保持监理单位	四川兴宏信项目管理有限公司		
水土保持设施验收报告 编制单位	四川众嘉工程咨询有限公司		

## 二、验收意见

根据《德阳市水利局关于印发〈德阳市生产建设项目水土保持设施自主验收办法〉的通知》（德水函[2023]129号），四川金装包装有限公司于2024年05月07日主持召开了四川金装包装有限公司药品包装材料生产线技术改造项目水土保持设施验收会议。参加会议的有水土保持专家、建设单位、水保评估单位、水保方案编制单位、监理单位、水保监测单位、设计单位、施工单位的代表共7人，会议成立了验收组（名单附后）。

验收组和与会代表检查了工程现场，查阅了技术资料，听取了建设单位、水土保持监测单位、监理单位、评估单位关于水土保持设施自验情况、水土保持监测、监理工作情况和技术评估情况的汇报，以及水土保持方案编制、施工单位的补充说明，经质询、讨论，形成了四川金装包装有限公司药品包装材料生产线技术改造项目水土保持设施验收意见。

### （一）项目概况

四川金装包装有限公司药品包装材料生产线技术改造项目位于广汉市海南路三段6号1幢等，项目总占地面积2.68hm<sup>2</sup>，均为永久占地。项目组成为一期工程已建1栋1层生产车间一和道路管线、绿化配套工程，建筑面积1.03万m<sup>2</sup>；二期工程新建1栋2层生产车间二、1栋1层生产车间三、1栋1层配电室，建筑面积1.14万m<sup>2</sup>。本项目一期工期为36个月，2013年5月动工，2016年4月完工（一期已完工，本方案属于补报方案）；本项目二期施工总工

期为 12 个月，2022 年 9 月动工，2023 年 8 月竣工。

#### （二）水土保持方案批复情况

2022 年 8 月 22 日，广汉市水利局、广汉市行政审批局在《广汉市水土保持行政许可承诺书》（广水保承[2022]036 号）上签署意见并盖章。

#### （三）水土保持初步设计或施工图设计情况

本项目工程措施和临时措施均为主体设计，施工图设计阶段均已通过审查。

#### （四）水土保持监测情况

建设单位自行开展了水土保持监测。监测主要结论为：项目建设过程中落实的水土保持防治措施较好地控制了项目建设区的水土流失，水土流失防治六项指标均达到了水土保持方案确定的目标值。其中，水土流失治理度为 97%、土壤流失控制比为 1.1、渣土防护率为 94%、表土保护率为 92%、林草植被恢复率为 97%、林草覆盖率为 13%。6 项生态效益指标均达到或超过方案制定的目标值。根据《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161 号），监测评价标准为“生产建设项目水土保持监测三色评价采用评分法，满分为 100 分。得分 80 分以上的为‘绿’色，60 分以上 80 分以下的为‘黄’色，60 分以下的为‘红色’。经我单位依据对本工程的监测情况及现场踏勘，水土流失防治情况三色评价平均得分为 83 分，三色评价结果为“绿色”，具有良好的生态效益。

### （五）验收主要结论

2024年5月，建设单位委托四川众嘉工程咨询有限公司开展了水土保持设施验收评估工作，验收主要结论为：建设单位依法编报了水土保持方案，缴纳了水土保持补偿费，开展了后续设计和水土保持监理工作、监测工作，依法履行了水土保持法定程序。项目实施过程中落实了工程措施：盖板沟860m、雨水管708m、表土剥离1800m<sup>3</sup>、绿化覆土1800m<sup>3</sup>；植物措施：景观绿化0.39hm<sup>2</sup>；临时措施：临时排水沟750m、洗车池1座、沉沙池4座、宣传横幅1条、临时遮盖0.54hm<sup>2</sup>。根据竣工资料核实，本工程水土保持总投资50.61万元，主体已有的水保措施的投资为24.09万元，新增水土保持措施投资13.26万元；水土保持方案确定的防治任务基本完成，各项指标达到批复的水土保持方案确定的防治目标；工程运行期间，水土保持设施管护责任明确，可以保证水土保持设施的正常运行。项目水土保持设施具备验收条件。

### （六）验收结论

综上所述，验收组认为：该项目实施过程中基本落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标基本达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

### （七）后续管护要求

雨水口和检查井应定期清掏，防止淤塞。

2024年05月07日

### 三、验收组成员签字表

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	安运法	四川金装包装有限公司	项目负责人		建设单位
成员	刘伟国	四川众嘉工程咨询有限公司	工程师		验收报告编制单位
	安运法	四川金装包装有限公司	项目负责人		监测单位
	朱俊龙	四川兴宏信项目管理有限公司	项目负责人		监理单位
	梁多君	四川省全汇建筑设计有限责任公司	工程师		水土保持方案编制单位
	陈国琪	中达建诚工程管理集团有限公司	项目负责人		设计单位
	卿三华	四川骁荣建筑工程有限公司	项目负责人		施工单位