

广汉市2025年度 财政重点绩效评价报告

项目名称：广汉市主要道路道口隐患整治工程

评价机构：四川天效企业管理咨询有限公司

报告编号：天效绩评〔2025〕4号

报送时间：2025年11月

目录

内容概要	1
一、项目基本情况	4
(一) 项目政策目标、年度绩效目标	4
(二) 项目管理情况	6
(三) 项目资金使用	8
二、评价工作开展情况	8
(一) 评价方法	8
(二) 评价指标	10
(三) 评价选点	10
三、评价结论及绩效分析	11
(一) 评价结论	11
(二) 绩效分析	12
四、存在的主要问题	18
(一) 项目实施管理规范性不足	18
(二) 项目实施超期	18
五、相关措施建议	18
(一) 规范项目管理，优化项目合同执行	19
(二) 加强项目实施进度管理	19

附件	20
----	----



内容概要

一、评价背景

习近平总书记高度重视安全生产工作，先后作出一系列重要论述和重要指示，反复强调安全是发展的前提，发展是安全的保障，要统筹发展和安全，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位。国务院《“十四五”全国道路交通安全规划》（安委办〔2022〕8号）明确了“道路交通安全本质安全实现新提升”的目标，要求公路和城市道路安全设施更加规范完善，道路通行环境更友好、更安全。规划中专栏任务包括“普通国省道交通设施隐患排查治理工程”，要求深入开展普通国省道交通设施隐患排查治理。根据省、市有关道路交通安全工作规划，经广汉市十九届人民政府第44次常委会会议审议通过、十五届中共广汉市委第102次常委会会议审定，设立了广汉市主要道路道口隐患整治工程项目，计划总投资350万元对排查发现的道路道口隐患进行整治。广汉市财政2024年度预算安排129.9641万元用于该项目。

二、主要绩效

该项目主要任务目标是完成对省道S211旌江干线广金路（K117+979）道口、三城村道口（K120+259）的道口安全隐患整治，完成对旌江干线、锥金路、南和路、向丰路道口缺

失交安设施的整改；达到消除道路交通安全隐患，降低道路交通事故，提升群众出行安全性，提升交通出行效率，提高人民群众满意度的效果。项目在 2024 年底完成验收交工。

三、存在问题

（一）项目实施管理规范性不足。

项目实施管理规范性存在不足，一是项目交工验收时间较长，从完成全部施工内容到正式签署交工验收证书历时 107 天；二是竣工结算时间较长，2025 年 1 月 15 日正式签署交工验收证书后，截至评价日仍未完成结算审计工作；三是未按合同约定付款或付款时间滞后，涉及造价、监理、设计、施工、检测检验等服务方；四是管理制度执行不够严格，未按照《广汉市公路工程建设管理办法》规定，对安全生产督导检查发现的问题进行扣分和经济处罚。

（二）项目实施超期。

根据《广汉市发展和改革局关于广汉市主要道路道口隐患整治工程初步设计（代项目建设书、可行性研究报告）和投资概算的批复》（广发改投〔2024〕23 号），本项目“建设工期：2024 年 6 月—2024 年 8 月”。项目实际施工内容完成时间 2024 年 9 月 30 日、交工验收时间 2024 年 12 月 11 日、交工验收证书签署时间 2025 年 1 月 15 日。

四、相关建议

（一）规范项目管理，优化项目合同执行。

建议项目单位严格遵守项目管理相关制度规定，将扣分处罚条款纳入采购文件，严肃落实扣分处罚条款，有效确保工程质效和安全；加快项目交工验收和竣工结算工作的进度，以便尽早明确权责划分和安排财政资金结算；按照采购文件和合同约定的付款条件，及时支付资金，提高财政资金使用效率。

（二）加强项目实施进度管理。

建议项目单位做好做细可行性和设计规划，充分考虑施工进度影响因素，科学安排施工流程，严格按照市发改局的批复和项目实施方案，结合地方财力，合理规划年度项目实施进度安排和资金投入，确保项目有序推进、完成时效可控。

广汉市主要道路道口隐患整治工程 项目支出绩效评价报告

按照《广汉市财政局 2025 年绩效管理咨询服务项目合同》约定，受贵局委托，我司于 2025 年 8 月对广汉市交通运输局实施的广汉市主要道路道口隐患整治工程项目开展了绩效评价工作。经评价组通过资料查阅、座谈问询、实地勘察等方式方法综合评价，形成了绩效评价报告，现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目政策目标、年度绩效目标

1.项目政策目标

（1）习近平总书记高度重视安全生产工作，先后作出一系列重要论述和重要指示，反复强调安全是发展的前提，发展是安全的保障，要统筹发展和安全，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位。党中央、国务院作出一系列重大决策部署，健全完善安全生产责任制体系，全面推进道路交通安全工作。国务院安全生产委员会加强对包括道路交通安全在内的安全生产工作的指导协调，部署实施道路运输安全专项整治三年行动，着力破解当前突出问题，不断提升本质安全水平。

（2）《“十四五”全国道路交通安全规划》（安委办〔2022〕

8号)明确了“道路交通本质安全实现新提升”的目标,要求公路和城市道路安全设施更加规范完善,道路通行环境更友好、更安全。规划中专栏任务包括“普通国省道交通设施隐患排查治理工程”,要求深入开展普通国省道交通设施隐患排查治理。定期排查、优化并完善交通标志标线、防护栏(墙)等安全设施。推动双向四车道以上大流量公路按照相关标准和规范要求增设中央隔离设施,对坠车交通事故多发的路侧险要路段实施“三必上”、对交通事故多发的平交路口实施“五必上”改造。综合治理穿村过镇路段,加大交叉口和路段渠化组织力度,明确通行路权,减少混合交通冲突风险。

(3) 鉴于省道 S211 旌江干线广金路(K117+979)道口、三城村道口(K120+259)道口存在较大交通安全隐患,旌江干线、雒金路、南和路、向丰路道口交安设施缺失,影响了群众的出行安全性、舒适性。经广汉市十九届人民政府第 44 次常委会会议审议通过、十五届中共广汉市委第 102 次常委会会议审定设立了广汉市主要道路道口隐患整治工程项目,属于《广汉市 2024 年政府投资年度计划》(广发改〔2024〕22 号)中的项目,符合中央、省、市相关道路交通安全规划。

2.年度绩效目标

根据《广汉市 2024 年政府投资年度计划》(广发改〔2024〕22 号),广汉市主要道路道口隐患整治工程项目计划总投资 350 万元,由 2024 年广汉市本级财政安排预算,其主要任务

目标是：完成对省道 S211 旌江干线广金路（K117+979）道口、三城村道口（K120+259）的道口安全隐患整治，完成对旌江干线、雒金路、南和路、向丰路道口缺失交安设施的整改；达到消除道路交通安全隐患，降低道路交通事故，提升群众出行安全性，提升交通出行效率，提高人民群众满意度的效果；以安全稳定的道路交通环境护航广汉经济社会高质量发展。

（二）项目管理情况

1. 管理办法制定情况

2024 年 5 月广汉市交通运输局成立了“广汉市平安道路建设工程（第一批）、广汉市主要道路道口隐患整治工程打捆项目施工建设领导小组”（广交函〔2024〕55 号），通过明确职责分工、落实人员责任、完善办事程序，加快推进广汉市平安道路建设工程（第一批）、广汉市主要道路道口隐患整治工程建设。

因本项目投资额度小、实施时间短，广汉市交通运输局未针对本项目实施制定专项管理办法。项目实施管理主要参照《广汉市公路工程建设管理办法》《广汉市交通运输局交通专项资金管理实施细则》（广交〔2022〕161 号）以及广汉市交通运输局采购、合同、预算等相关管理办法进行管理。

2. 项目实施过程

（1）职责分工

本项目主管单位为广汉市交通运输局，实施单位为广汉市公路养护所。

（2）实施过程

2024年3月，《广汉市2024年政府投资年度计划》（广发改〔2024〕22号）将广汉市主要道路道口隐患整治工程项目纳入2024年投资计划。

2024年3月，广汉市交通局就广汉市主要道路道口隐患整治工程发起用地预审与选址意见审查，同月获广汉市自然资源局复函“无需办理用地预审”。

2024年4月，广汉市交通局完成广汉市主要道路道口隐患整治工程一阶段设计审查，并向广汉市发展和改革局上报初步设计及概（预）算审查（广交〔2024〕75号），同月获市发改局批复（广发改投〔2024〕23号），投资概算为329.7273万元，建设工期为2024年6月—2024年8月。

2024年5月，本项目通过德阳市公共资源交易中心公开招标中选施工单位为四川瑞通工程建设集团有限公司。同月，广汉市交通运输局成立了“广汉市平安道路建设工程（第一批）、广汉市主要道路道口隐患整治工程打捆项目施工建设领导小组”（广交函〔2024〕55号）加快推进项目建设。

2024年5月30日本项目正式开工建设，2024年9月30日全面完工，2024年12月11日交工验收合格，2025年1月15日各方责任主体签署《公路工程交工验收证书（合同段交

工验收证书第 202502 号)》，项目正式实施完成。

（三）项目资金使用

项目资金来源为一般公共预算资金。2024 年预算安排 129.9641 万元，实际使用 129.9641 万元，预算执行率 100%。资金拨付情况详见表 1。

表 1 广汉市主要道路道口隐患整治工程项目资金拨付明细

单位：万元

拨付时间	拨付内容	拨付金额
2024-8-14	施工预付款	26.8680
2024-8-14	拆迁赔偿款	0.7990
2024-11-5	施工进度款	89.2531
2024-11-5	设计进度款	6.3700
2024-11-5	监理抽检进度款	3.6500
2024-11-5	监理进度款	3.0240
合计		129.9641

二、评价工作开展情况

（一）评价方法

通过梳理项目政策及收集基础资料，评价组主要采用综合评价、现场调查两大类方法。具体如下：

1.成本效益分析法

通过对项目的预算执行情况、项目管理资料、绩效报告等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息，将项目投入与产出、效益进行关联性分析。

2.比较法

通过对绩效目标与实施效果、以前年度与当期情况、不

同地区的比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

3.因素分析法

在评价过程中，通过综合分析项目相关资料，挖掘影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，科学评判项目实施过程中存在的问题，有效提出相关建议。

4.最低成本法

通过对多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。同时进一步评价项目的成本控制、节约效益。

5.公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

6.标杆管理法

标杆管理法是指有系统、持续性的评估过程，通过不断地将本项目实施绩效与国内外同行业标杆进行比较，以获得协助改善运营绩效的经验。

7.现场调研法

现场调研是本次评价的一个重要手段，本次评价将对项目实施部门进行现场调研。在前期书面资料分析的基础上，进一步核查项目管理、任务完成及效益实现等情况，修正指标评分，发现典型问题并探究原因。

8.案卷研究法

对项目相关的法规和文件通知、实施方案、政府采购相

关文件、资金支出程序文件、工作总结、服务对象满意度调查等相关资料进行深入研究、比较、分析，提取重要信息，为项目评价提供支撑依据。

（二）评价指标

根据《广汉市 2025 年项目支出绩效评价指标体系》，项目支出指标体系整体框架由通用指标、产出指标、成本指标、效果指标、满意度五个层次组成。

通用指标权重 20%，主要考察项目决策、项目实施、资金管理，包含程序严密、规划合理、目标清晰、结果符合、管理规范、预算执行率、资金使用合规性 7 个二级指标。

产出指标权重 20%，主要考察项目完成情况。包含完成数量、完成质量、完成时效 3 个二级指标。

成本指标权重 10%，主要考察项目实施所发生的成本投入。

效果指标权重 40%，主要考察项目效益包含社会效益方面，包含 3 个二级指标。

满意度权重 10%，主要考察项目受益群体满意度情况，包含群众满意度 1 个二级指标。

（三）评价选点

本项目主管部门为广汉市交通运输局，项目实施单位为广汉市公路养护所，项目点为省道 S211 旌江干线广金路（K117+979）道口、三城村道口（K120+259）道口安全隐患

整治，旌江干线、锥金路、南和路、向丰路道口缺失交安设施整改。根据 2024 年度项目资金支付情况，评价组抽取了全部点位进行现场评价，抽样选点占项目整体点位的 100%，评价资金占 2024 年支付资金的 100%。

（四）评价思路

我司组成绩效评价小组，按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，组织实施项目绩效评价工作。在收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，深入部分项目点，实地查看项目实施情况，收集相关数据资料，通过汇总整理，结合项目主管部门绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

绩效评价工作小组通过数据采集、数据分析、实地调研和问卷访谈等途径和方法，全面对广汉市主要道路道口隐患整治工程项目进行了综合评价，本项目立项依据充分，资金使用较规范，基本实现了专项资金的绩效目标。但项目同时也存在项目实施管理规范性不足、项目实施超期等问题。

按照广汉市 2025 年项目支出绩效评价指标体系，经评价组综合分析讨论，项目绩效评价得分 93.8 分。具体得分情况详见表 2。

表 2 广汉市主要道路道口隐患整治工程项目支出绩效评价指标体系

分层分类指标				指标 分值	评价 得分	评分说明
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标			
通用指标 (20 分)	所有项目	项目决策	程序严密	2	2	
			规划合理	2	2	
			目标清晰	3	3	
		项目实施	结果符合	3	2.4	实际完工较计划滞后、交工验收时间过长
			管理规范	4	2.4	经抽查项目实施过程资料，项目实施在管理规范性方面存在如下问题：项目交工验收时间较长；竣工结算时间较长；未按合同约定付款或付款时间滞后；管理制度执行不严格
		资金管理	预算执行率	3	3	
			资金使用合规性	3	3	
产出指标 (20 分)	所有项目	数量指标	完成数量	7	7	
		质量指标	完成质量	7	7	
		时效指标	完成时效	6	4	建设工期 2024 年 6 月—2024 年 8 月，实际施工内容完成时间 2024 年 9 月 30 日、交工验收时间 2024 年 12 月 11 日
成本指标 (10 分)	所有项目	成本指标	预算控制数	10	10	
效果指标 (40 分)	基础设施项目 交通运输	社会效益	道路通行能力提升	10	8	整体评价为较好
			降低道路交通安全隐患	15	15	
			提升群众交通出行安全	15	15	
满意度 (10 分)	所有项目	受益群体满意度	群众满意度	10	10	
总计				100	93.8	

(二) 绩效分析

1.项目决策指标分析

(1) 程序严密

本项目符合中央、省、市有关道路交通安全规划的要求，设立经广汉市十九届人民政府第 44 次常委会会议审议通过、十五届中共广汉市委第 102 次常委会会议审定，取得了市发

改局相关批复和市自然资源局项目用地预审与选址意见复函。项目实施遵照《广汉市公路工程建设管理办法》《广汉市交通运输局交通专项资金管理实施细则》（广交〔2022〕161号）等管理制度。

（2）规划合理

项目设立依据充分、规划合理，符合习近平总书记对安全生产工作作出的重要论述和重要指示；符合国务院《“十四五”全国道路交通安全规划》（安委办〔2022〕8号）“道路交通本质安全实现新提升”的目标和开展“普通国省道交通设施隐患排查治理”工作的要求；符合省、市有关道路交通安全中长期规划的要求。项目年度绩效目标与中长期规划一致。

（3）目标清晰

根据项目绩效目标申报表编制情况，总体来说项目设定的绩效目标符合完整、相关、细化、量化的要求。

2.项目实施指标分析

（1）结果符合

经抽查项目实施过程资料，项目实施结果与计划规划基本一致，但存在实际完工较计划滞后、交工验收时间过长的问題，造成时效指标“道路道口隐患整治计划完成率=100%”未达到目标要求。具体情况为：本项目计划建设工期 2024 年 6 月—2024 年 8 月，实际开工时间 2024 年 5 月 30 日、完工

时间 2024 年 9 月 30 日、交工验收时间 2024 年 12 月 11 日、交工验收证书时间 2025 年 1 月 15 日。

（2）管理规范

经抽查项目实施过程资料，项目实施在管理规范性方面存在问题。具体情况如下：

一是项目交工验收时间较长：根据《广汉市公路养护所关于申请对广汉市平安道路建设工程（第一批）、广汉市主要道路道口隐患整治工程项目进行交（竣）工合并验收质量鉴定的函》（广养〔2024〕62号）广汉市主要道路道口隐患整治工程于 2024 年 9 月 30 日完成全部施工内容；根据《公路工程交工验收证书（合同段交工验收证书第 202502 号）》各方责任主体签署时间为 2025 年 1 月 15 日，承包人提交交工验收申请报告日期为 2024 年 11 月 19 日，交工验收时间为 2024 年 12 月 11 日；根据《广汉市平安道路建设工程（第一批）、广汉市主要道路道口隐患整治工程打捆项目交（竣）工合并验收质量鉴定报告》出具时间为 2025 年 1 月 14 日，完成交工验收检测的时间为 2024 年 12 月 11 日。从完成全部施工内容到正式签署交工验收证书历时 107 天。

二是竣工结算时间较长：2025 年 1 月 15 日正式签署交工验收证书后，截至评价日仍未完成结算审计工作。

三是未按合同约定付款或付款时间滞后：预算造价合同方面，服务方申请拨付时间 2024 年 11 月 25 日，截至评价日

未拨付；监理合同方面，未按合同约定时间拨付预付款、交工验收款项，服务方进度款申请拨付时间 2024 年 10 月 9 日，实际拨付时间 2024 年 11 月 5 日；设计合同方面，未按合同约定时间拨付交工验收款，进度款申请拨付时间 2024 年 9 月 25 日，实际拨付时间 2024 年 11 月 5 日；监理抽检合同方面，服务方进度款申请拨付时间 2024 年 9 月 13 日，实际拨付时间 2024 年 11 月 5 日；施工合同方面，开工令日期为 2024 年 5 月 30 日、预付款拨付时间为 2024 年 8 月 14 日，服务方进度款申请时间为 2025 年 9 月 4 日，实际拨付时间 2024 年 11 月 5 日。

四是管理制度执行不够严格，根据《广汉市公路工程建设管理办法》规定，对安全生产督导检查发现的问题应当进行扣分和经济处罚。评价组现场查看施工过程资料未见对施工单位、监理单位的扣分处罚资料，拨付款资料也未体现对施工单位、监理单位的经济处罚。

3.资金管理指标分析

（1）预算执行率

2024 年预算安排 129.9641 万元，实际使用 129.9641 万元，预算执行率 100%。

（2）资金使用合规性

评价组通过查看支付凭证，票据合规、审批手续齐备，未发现违规使用资金的情况。

4.产出指标分析

(1) 完成数量

省道 S211 旌江干线广金路 (K117+979) 道口、三城村道口 (K120+259) 道口安全隐患整治, 旌江干线、锥金路、南和路、向丰路道口缺失交安设施整改工作内容已全部完成。

(2) 完成质量

本项目于 2024 年 12 月 11 日交工验收合格, 2025 年 1 月 14 日出具了《广汉市平安道路建设工程 (第一批)、广汉市主要道路道口隐患整治工程打捆项目交 (竣) 工合并验收质量鉴定报告》, 2025 年 1 月 15 日各方责任主体正式签署《公路工程交工验收证书 (合同段交工验收证书第 202502 号)》, 整体完成质量良好。

(3) 完成时效

根据《广汉市发展和改革局关于广汉市主要道路道口隐患整治工程初步设计 (代项目建设书、可行性研究报告) 和投资概算的批复》 (广发改投〔2024〕23 号), 本项目“建设工期: 2024 年 6 月—2024 年 8 月”。项目实际施工内容完成时间 2024 年 9 月 30 日、交工验收时间 2024 年 12 月 11 日、交工验收证书签署时间 2025 年 1 月 15 日。完成时间滞后于计划时间。

5.成本指标分析

根据广汉市主要道路道口隐患整治工程拨付建设成本,

2024 年共计支出 129.9641 万元。

6.效益指标分析

(1) 道路通行能力提升

项目实施后，规范的交通标线和合理的道口交通渠化，使车辆行驶更加有序，减少了交通拥堵现象。重新规划的行车道标线、人行横道标线以及边线，引导车辆各行其道，避免了车辆抢道、加塞等行为，提高了道路的通行能力。同时减少了支路车辆汇入主路对主路车流的干扰，使得主干道车辆行驶更加顺畅，有效提升了整体交通效率。

(2) 道路交通安全隐患降低

本项目通过道口改造、安装标志牌和道口标识等措施，有效降低了大型货运车辆因转弯、掉头造成交通事故的可能性，同时让驾驶员在路口能提前预判路况，提高了行车安全性。

(3) 提升群众交通出行安全

本项目的实施消除或降低了部分道口的交通安全隐患，提升了群众交通出行安全，切实保障了人民群众的生命财产安全。

7.满意度

评价小组针对广汉市主要道路道口隐患整治工程实施效果开展进行了问卷调查，过往群众对项目实施效果的综合满意度为 93%。

四、存在的主要问题

（一）项目实施管理规范性不足。

项目实施管理规范性存在不足，一是项目交工验收时间较长，从完成全部施工内容到正式签署交工验收证书历时 107 天；二是竣工结算时间较长，2025 年 1 月 15 日正式签署交工验收证书后，截至评价日仍未完成结算审计工作；三是未按合同约定付款或付款时间滞后，涉及造价、监理、设计、施工、检测检验等服务方；四是管理制度执行不够严格，未按照《广汉市公路工程建设管理办法》规定，对安全生产督导检查发现的问题进行扣分和经济处罚。

（二）项目实施超期。

根据《广汉市发展和改革局关于广汉市主要道路道口隐患整治工程初步设计（代项目建设书、可行性研究报告）和投资概算的批复》（广发改投〔2024〕23 号），本项目“建设工期：2024 年 6 月—2024 年 8 月”。项目实际施工内容完成时间 2024 年 9 月 30 日、交工验收时间 2024 年 12 月 11 日、交工验收证书签署时间 2025 年 1 月 15 日。

五、相关措施建议

（一）规范项目管理，优化项目合同执行。

建议项目单位严格遵守项目管理相关制度规定，将扣分处罚条款纳入采购文件，严肃落实扣分处罚条款，有效确保工程质效和安全；加快项目交工验收和竣工结算工作的进度，

以便尽早明确权责划分和安排财政资金结算；按照采购文件和合同约定的付款条件，及时支付资金，提高财政资金使用效率。

（二）加强项目实施进度管理。

建议项目单位做好做细可行性和设计规划，充分考虑施工进度影响因素，科学安排施工流程，严格按照市发改局的批复和项目实施方案，结合地方财力，合理规划年度项目实施进度安排和资金投入，确保项目有序推进、完成时效可控。

附件：2025 年项目支出绩效评价指标体系

评价组组长（签字）：



附件：

2025 年项目支出绩效评价指标体系

分层分类指标				分值	指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准				评价得分	评分说明	
分层指标	适用范围	一级指标	二级指标			方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准			历史均值
通用指标 (20分)	所有项目	项目决策	目标清晰	2	项目设立是否经过严格论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不严密	3处及以上不严密	2处不严密	1处不严密	严密	√	√	√						2		
				2	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	√	√	√				√			2	
				3	设定的绩效目标是符合要求的。(二选一)	比率分值法	不符合	指标得分=符合要求的现场评价项目点绩效目标数量/现场评价项目点数量×100%*指标分值。				√		√	√							
						分级评分法	不符合		部分符合		符合	√		√						3		

广汉市主要道路道口隐患整治工程项目支出绩效评价报告

成本 指标 (10 分)	所有 项目	经济 成本	预算 控制 数	10	反映实施相 关项目所产 生的直接经 济成本。	分级 评分 法	$x > 15\%$	$15\% \geq x > 10\%$	$10\% \geq x > 5\%$	$5\% \geq x > 0$	$x \leq 0$	(实际完成成本- 预计完成成本) / 预计完成成本 $\times 100\%$	√	√					10	
效果 指标 (40 分)	基础 设施 (设备 购置) 项目	社会 效益	道路 通行 能力 提升	10	反映对道路 通行能力提 升情况	分级 评分 法	差	较差	一般	较好	好	反映对道路通行 能力提升情况	√	√					8	整体评价为较好
			降低 道路 交通 安全 隐患	15	反映降低道 路交通安全 隐患情况	分级 评分 法	差	较差	一般	较好	好	反映降低道路交 通安全隐患的实 现情况	√	√					15	
			提升 群众 出行 安全	15	反映对群众 出行安全情 况的提升情 况	分级 评分 法	差	较差	一般	较好	好	反映对群众交通 出行安全的提升 情况	√	√					15	
			过往 群众 满意 度	10	反映道路过 往群众对项 目的满意度 情况	满意 值赋 分法	根据问卷调查评分						√	√					10	
满意 度 (10 分)	所有 项目	受益 群体 满意 度																		
	合计			100															93.8	

